

## Installationsblatt ModBar

### Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig) für ein beliebiges ModBar System

- Haken Sie jeden Punkt, sofern abgeschlossen, ab und senden Sie uns dieses unterzeichnete Installationsblatt auf [info@kialoa.ch](mailto:info@kialoa.ch) oder per Post zurück
- Erst nach Erhalt des unterzeichneten Installationsblattes kann ein Installationstermin vereinbart werden. Planen Sie hierfür mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit ein.
- Melden Sie uns bis spätestens 48h vor dem Installationstermin, falls die Installation nicht wie geplant stattfinden kann.
- Kann die geplante Installation aufgrund fehlender oder nicht korrekter Vorbereitung durch den Auftraggeber nicht ordnungsgemäss ausgeführt werden oder entstehen dadurch Verzögerungen, wird der daraus entstehende Mehraufwand verrechnet.



**Theke, Unterbau und Installationen  
gemäss Vorgaben**

<https://modbar.com/resources/>

Fertig und bereit für Einbau des  
ModBar Systems



|                             |                                                                                                                                          |                                                                                     |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Steckdosen</b>           | 1 Stück <u>Typ 23</u> Steckdose <u>pro</u> Modul<br>(1 x 230V/16A)<br>Jede Steckdose separat abgesichert!                                |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasser<br/>Zuleitung</b> | 1 Stück <u>3/8"</u> oder <u>3/4"</u> Frischwasseranschluss<br>mit Absperrhahn.<br>Kaltes Rohwasser mit mindestens 2 Bar<br>Leitungsdruck |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasser<br/>Abfluss</b>   | 1 Stück <u>offener</u> Syphon mit Trichter                                                                                               |  | <input type="checkbox"/> |

Ich bestätige, dass alle Installationsvorbereiten ordnungsgemäss erfüllt und abgeschlossen sind

Der Auftraggeber

Name und Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse/Standort  
ModBar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_