

## Installationsblatt

### Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig) 2-4 gruppige La Marzocco oder Rocket Espresso Kaffeemaschine mit Festwasser Betrieb

- Haken Sie jeden Punkt, sofern abgeschlossen, ab und senden Sie uns dieses unterzeichnete Installationsblatt auf [info@kialoa.ch](mailto:info@kialoa.ch) oder per Post zurück
- Erst nach Erhalt des unterzeichneten Installationsblattes kann ein Installationstermin vereinbart werden. Planen Sie hierfür mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit ein.
- Melden Sie uns bis spätestens 48h vor dem Installationstermin, falls die Installation nicht wie geplant stattfinden kann.
- Kann die geplante Installation aufgrund fehlender oder nicht korrekter Vorbereitung durch den Auftraggeber nicht ordnungsgemäss ausgeführt werden oder entstehen dadurch Verzögerungen, wird der daraus entstehende Mehraufwand verrechnet.

|                          |                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installationsfach</b> | Höhe = ganze Tischhöhe (800 mm)   | <b>Direkt unterhalb</b> der Maschine für Steckdosen ①, Wasser Zuleitung ②, Wasser Abfluss ③ und <u>Wasser-Filter</u> |
|                          | Breite = min. 400 mm              |                                                                                                                      |
|                          | Tiefe = ganze Tischtiefe (600 mm) |                                                                                                                      |



|                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Durchgangsloch in Tisch direkt zum Installationsfach</b> (Durchführung Wasser- und Strom) | Durchmesser <b>Ø 80 mm</b> |
|                                                                                              | mittig unter der Maschine  |



|                                         |                                                                                                                                           |                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>①</b><br><b>Steckdosen</b>           | 1 Stück <b>Typ 25</b> Steckdose für Kaffeemaschine<br>(3 x 400V/16A, 3P,N +E)                                                             |  | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 1 Steckplatz Typ 13 Steckdose <b>pro</b> Mühle                                                                                            |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>②</b><br><b>Wasser<br/>Zuleitung</b> | 1 Stück <b>3/8"</b> oder <b>3/4"</b> Frischwasseranschluss<br>mit Absperrhahn.<br>Kaltes Rohwasser mit mindestens 2 Bar<br>Leistungsdruck |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>③</b><br><b>Wasser<br/>Abfluss</b>   | 1 Stück <b>offener</b> Syphon mit mindestens<br>40 mm Durchmesser und 150 mm Steigung                                                     |  | <input type="checkbox"/> |

Ich bestätige, dass alle Installationsvorbereiten ordnungsgemäss erfüllt und abgeschlossen sind

Der Auftraggeber

Name und Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse/Standort  
Kaffeemaschine: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_