

Installationsblatt

Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig) 1-gruppige La Marzocco oder Rocket Espresso Kaffeemaschine mit Festwasser Betrieb

- Haken Sie jeden Punkt, sofern abgeschlossen, ab und senden Sie uns dieses unterzeichnete Installationsblatt auf info@kialoa.ch oder per Post zurück
- Erst nach Erhalt des unterzeichneten Installationsblattes kann ein Installationstermin vereinbart werden. Planen Sie hierfür mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit ein.
- Melden Sie uns bis spätestens 48h vor dem Installationstermin, falls die Installation nicht wie geplant stattfinden kann.
- Kann die geplante Installation aufgrund fehlender oder nicht korrekter Vorbereitung durch den Auftraggeber nicht ordnungsgemäss ausgeführt werden oder entstehen dadurch Verzögerungen, wird der daraus entstehende Mehraufwand verrechnet.

Installationsfach	Höhe = ganze Tischhöhe (800 mm)	☒ Direkt unterhalb der Maschine für Steckdosen ①, Wasser Zuleitung ②, Wasser Abfluss ③ und <u>Wasser-Filter</u>
	Breite = min. 400 mm	
	Tiefe = ganze Tischtiefe (600 mm)	
Durchgangsloch in Tisch direkt zum Installationsfach (Durchführung Wasser- und Strom)	Durchmesser Ø 80 mm	☐
	mittig unter der Maschine	☐

① Steckdosen	1 Stück Typ 13 Steckdose für Kaffeemaschine (1 x 230V/10A, P,N + E)		☐
	1 Steckplatz Typ 13 Steckdose pro Mühle		☐
② Wasser Zuleitung	1 Stück 3/8" oder 3/8" Frischwasseranschluss mit Absperrhahn. Kaltes Rohwasser mit mindestens 2 Bar Leistungsdruck		☐
③ Wasser Abfluss	1 Stück offener Syphon mit mindestens 40 mm Durchmesser und 150 mm Steigung		☐

Ich bestätige, dass alle Installationsvorbereiten ordnungsgemäss erfüllt und abgeschlossen sind

Der Auftraggeber

Name und Vorname: _____

Firma: _____

Adresse/Standort
Kaffeemaschine: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____