Installationsblatt

Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig)
1-gruppige La Marzocco Linea Classic S Kaffeemaschine

- Haken Sie jeden Punkt, sofern abgeschlossen, ab und senden Sie uns dieses unterzeichnete Installationsblatt auf info@kialoa.ch oder per Post zurück


- Erst nach Erhalt des unterzeichneten Installationsblattes kann ein Installationstermin vereinbart werden. Planen Sie hierfür mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit ein.

- Melden Sie uns bis spätestens 48h vor dem Installationstermin, falls die Installation nicht wie geplant stattfinden kann.

- Kann die geplante Installation aufgrund fehlender oder nicht korrekter Vorbereitung durch den Auftraggeber nicht ordnungsgemäss ausgeführt werden oder entstehen dadurch Verzögerungen, wird der daraus entstehende Mehraufwand verrechnet.

			☑
Installationsfach	Höhe = ganze Tischhöhe (800 mm)	**Direkt unterhalb** der Maschine für Steckdosen ①, Wasser Zuleitung ②, Wasser Abfluss ③ Pumpe und **Wasser-Filter**	☐
	Breite = min. 400 mm		
	Tiefe = ganze Tischtiefe (600 mm)		

Durchgangsloch in Tisch direkt zum Installationsfach (Durchführung Wasser- und Strom)	Durchmesser **Ø 80 mm**	☐
	mittig unter der Maschine	☐

① **Steckdosen**	1 Stück Typ 23 Steckdose für Kaffeemaschine (1 x 230V/16A, P,N + E)		☐
	1 Steckplatz Typ 13 Steckdose **pro** Mühle		☐
② **Wasser Zuleitung**	1 Stück **3/8**“ oder **3/8**“ Frischwasseranschluss mit Absperrhahn. Kaltes Rohwasser mit mindestens 2 Bar Leitungsdruck		☐
③ **Wasser Abfluss**	1 Stück **offener** Syphon mit mindestens 40 mm Durchmesser und 150 mm Steigung		☐

Ich bestätige, dass alle Installationsvorbereiten ordnungsgemäss erfüllt und abgeschlossen sind

Der Auftraggeber

Name und Vorname: _____

Firma: _____

Adresse/Standort Kaffeemaschine: _____

_____

Datum: _____

Unterschrift: _____